

民权县财政局 民权县乡村振兴局文件

民财农〔2023〕13号

关于对 2023 年度财政衔接资金绩效目标 重点项目评价情况的报告

县巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组：

财政衔接资金项目绩效评价结果是巩固拓展脱贫攻坚成果和分配财政衔接资金的重要参考依据，也是改进预算资金申请单位绩效管理、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考。为加强财政衔接资金使用管理绩效，严格衔接资金项目绩效目标申报管理，切实提升衔接资金项目的管理水平和实施成效，按照衔接资金绩效考评和巩固拓展脱贫攻坚成果后评估的有关要求，县财政局牵头乡村振兴局、农业农村局成立重点项目绩效评价组，对 2023 年使用财政衔

接资金的 6 个重点项目进行了绩效评价。现将衔接资金绩效评价结果呈上，请领导小组作为成效考核和今后分配衔接资金的参考。

附件：2023 年度财政衔接资金重点项目绩效目标评价报告及情况表



2023 年 12 月 1 日

民权县 2023 年衔接资金重点项目绩效评价报告

为进一步强化衔接资金使用管理，切实提高资金使用效益，根据《河南省扶贫项目资金绩效管理办法》（豫财农〔2018〕130 号）文件精神 and 《关于对 2023 年度统筹整合资金项目进行绩效监控、自评、部门抽评及县重点评价工作的通知》（民巩领督〔2023〕1 号）要求，11 月 27 起我们组织开展了对 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助重点项目资金绩效评价，《2023 年度民权县统筹整合涉农资金调整实施方案》（民农领〔2023〕13 号）安排的所有项目资金。现报告如下。

一、绩效评价的基本情况

为指导项目单位充分认识衔接资金绩效管理工作的的重要性和紧迫性，切实加强项目资金绩效管理，强化部门和资金使用单位的绩效主体责任，提高项目资金使用效益，本次共评价重点项目重点区域资金 9240 万元，涉及项目 6 个（其中农村基础设施类项目 3 个，产业发展类 3 个），围绕项目绩效自评结果的真实性、完整性及合理性等方面开展。

二、绩效评价的具体情况

一是水利局农村饮水安全建设工程项目、乡村振兴局补齐农村基础设施项目、水利局水系连通及水美乡村建设项目、

双塔镇返乡创业示范园项目、程庄镇林下羊肚菌无塔供水设施及水管布局建设项目能够根据项目实际情况，科学合理设定一二三级指标及相应指标值，并能及时完成项目设定的绩效目标。项目自评结果真实，年度总体绩效目标能够完成，各项绩效指标能够达到预期目标；自评内容完整，比较全面；绩效目标完成情况合理，能实际带动脱贫户，产业项目收益达到预期，起到了项目巩固脱贫成果和乡村振兴带动作用。

二是花园乡恒温冷库设施项目实施缓慢，绩效发挥不佳。

1. 水利局农村饮水安全提升建设项目。水利局使用资金 290 万元，新打机井 2 眼（井深 540m），机井配套（井台、井堡、潜水泵、泵管、电缆等）3 处；更换增压泵 14 台；集水器 5 套；变频启动柜 5 套、压力罐 1 套，有效改善了供水管网末梢供水压力低、群众用水高峰期自来水无水流的问题，解决 2 万多户群众饮水安全，群众满意率达 99%，资金全年执行率达到 100%。

2. 乡村振兴局 2023 年民权县补齐农村短板道路项目，利用财政资金 860 万元，建设花园乡邵口村，庄子镇王东村、张化庄村、朱吴庄村，老颜集乡周王庄村、渔王庄村、李楼村、罗庄村，绿洲办吴庄村 C30 厚 18 厘米混凝土道路 14.804 公里，48875.5 平方米。项目已完成，工程质量高，有效提升了 9 个村的基础设施水平，解决群众出行问题，方便了周

边群众生产生活。群众满意率高达 98%，资金全年执行率可达 100%。

3. 水利局 2023 年水系连通及水美乡村建设项目，运用财政资金 6000 万元，河道清淤治理 7 条、长度 48.269km、岸坡防护 44.543km，重建桥梁 7 座，新重建水闸 6 座，项目涉及孙六、王庄寨、林七、颜集 4 乡镇，有效改善项目区灌溉面积 14000 亩，解决群众农业水利基础薄弱的问题，亩均提升粮食产量 50 公斤，从而实现农民增收，农业增效。工程已经基本完工，群众满意度达 97%；资金全年执行率达到 100%。

4. 双塔镇返乡创业示范园项目，运用财政资金 590 万元，新建标准化厂房总建筑面积约 5200 平方米。项目已建成并出租于该乡中沃门业作为生产厂房，产权量化到短岗，陈堂、巴河涯、丁胡同、冯寨、张寨、石洼、郭堂、新庄、张庄村集体，通过厂房形成村集体资产，出租收益归所在村村集体所有，由村集体开发公益性岗位、人居环境等公共服务支出，同时吸收农户在厂区打工增加收入，提高资金使用效益。项目投资准确，效益发挥较好，连农带农效果好，群众满意率 96%，资金执行率可达 100%。

5. 花园乡恒温冷库设施项目，计划运用财政资金 1000 万元，建设面积为 7000 平方米，高度 8 米钢混结构恒温冷

库一座。由于建设地土地性质变更程序较慢、工程设计招标迟滞，至项目评价时才实施基础工程，年底工程难以完工，资金执行率为 0，群众满意率低。

6. 2023 年程庄镇林下羊肚菌无塔供水设施及水管布局建设项目。该项目运用财政资金 500 万元，在“申-甘林带”新打机井 50 眼，安装 30 吨无塔供水设备及配套水泵、水管 66 套。项目建成后租给四川金堂县食用种植集团种植羊肚菌。目前项目已建成，发展种植林下羊肚菌 4500 亩，打造全国最大羊肚菌种植基地。项目实施中和后续大量当地农民工，更好更快的推动产业发展，更有效巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，带动周边群众实施劳动力转移就业，联农带农率高，使用资金执行率 100%，群众满意率 97%。

三、评价中发现的问题

此次衔接资金重点项目重点区域资金绩效评价发现，花园乡恒温冷库设施项目，由于占地性质变更、工程施工迟滞等原因，导致资金难以发挥效益，产出绩效出现偏差。

四、意见及建议

一是建议县有关单位及时调整此项目绩效目标及运行监控表、自评表，确保投入的衔接资金与绩效目标相匹配，真实反映项目绩效情况。二是今后工作中加强对评价中发现

问题的项目单位及同类项目进行审核与监控，确保项目达产达效，发挥衔接资金带动作用。

2023 年度财政衔接资金重点项目绩效目标评价情况

单位：万元

序号	项目名称	实施单位	财政预算	资金使用	剩余资金	资金使用率%	评价等级
1	2023 年农村饮水安全提升项目	水利局	290	290	0	100	优秀
2	民权县补齐农村短板道路项目	乡村振兴局	860	860	0	100	优秀
3	水系连通及水美乡村建设项目	水利局	6000	6000	0	100	较好
4	双塔镇返乡创业示范园项目	双塔镇	590	590	0	100	优秀
5	花园乡恒温冷库设施项目	花园乡	1000	300	700	30	一般
6	程庄镇林下羊肚菌无塔供水设施及水管布局建设项目	程庄镇	500	500	0	100	优秀
	合计		9240	8540	700	92.4	较好